



तादी गाउँपालिका, नुवाकोट जिल्ला

माघ २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकि हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	५,०१९									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	५,०१९	४,३६४	६५५	६५५			लाभग्राही, तादी गाउँपालिका, GMALI	१७०	२०७५ चैत्र मसान्त	
पहिलो किस्ता	४,३६४	४,३६४	०	६५५			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	४,३६४	३,९२९	४३५		१,०९०	लाभग्राही र तादी गाउँपालिका	१२००	२०७५ बैशाख मसान्त	
	प्रमाणीकरण संख्या	४,३६४	३,८४३	५२१		१,१७६	लाभग्राही, तादी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	१२००	२०७५ बैशाख मसान्त	
	भुक्तानी संख्या	४,३६४	४,००८	३५६		१,०११	GMALI, Building-DLPIU	३०००	२०७५ बैशाख मसान्त	
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	४,००८	२,१९०	१,८१८		२,८२९	लाभग्राही र तादी गाउँपालिका	२०००	२०७६ असोज मसान्त	
	प्रमाणीकरण संख्या	४,००८	१,९४४	२,०६४		३,०७५	लाभग्राही, तादी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक,	२०००	२०७६ कार्तिक मसान्त	

तादी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

								Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	४,००८	१,७५४	२,२५४			३,२६५	GMALI, Building-DLPIU	२०००	२०७६ कार्तिक मसान्त	
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु		१. दक्ष कामदारको अभाव २. चर्को मूल्य बृद्धि र निर्माण सामाग्रीको अभाव ३. अन्यत्र आवासका व्यवस्था नभएको ४. कमजोर आर्थिक अवस्था									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु		१. जग्गाको विवाद २. आर्थिक अभाव ३. निर्माण सामाग्रीको महंगि									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु		१. सामाग्रीको अभाव २. कामदारको अभाव ३. मूल्यबृद्धि									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	४२९	२७७	१५२		पौष मसान्त	screening
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	२७२					
प्रवलीकरण संख्या	५					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	९	आलडाडा ६ नं वडा घरधुरी संख्या ५१			Unsafe for rehabilitation, village to be relocated as soon as possible (ALL 10 HOUSEHOLDS),No classification provided,
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	१				assumed to be Category 1,If cracks are buried and drainage
सानुपर्ने बस्ति	४		१	२०७६ आषाढ मसान्त	

तादी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					is maintained there is no risk to life and property', Partial; 25 HHs should be relocated. Change in crop types, surface drainage management, management of water spout and bio-engineering., Surface drainage management and appropriate slope scaling during reconstruction and gabion along road-cut slope. The area is safe from mass movements., The settlements are safe from mass movement., 4 houses need to be relocated., Bio-engineering (bamboo planting), check dam along the gully, Partial relocation; 6HHs need to be relocated, surface drainage management, bio-engineering works are recommended
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या			५१ परिवार	२०७६ आषाढ मसान्त	

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
१	आलडाडा ६ नं वडा	५१					

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	३९					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

तादी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

<p>कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:</p> <p>१. स्थानिय डकर्मिको अभावको कारण</p>
<p>उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <p>१. निर्माण सामाग्रीको मूल्यबृद्धि</p> <p>२. बजार मुल्य अनुगमन तथा आपूर्ती ब्यवस्थाको लागि कुनै ब्यवस्था नभएको</p>
<p>सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> सामाग्रीको अभाव महंगी

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Battar, Tadi, Trishuli, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१०७,९०८	yes	7000	0	30	
• गिट्टी	घन मि.	११,३२६	yes	7000	0	30	
• बालुवा	घन मि.	१३,०२७	yes	11000	0	30	
• काठ	क्यु फिट	३५५,९००					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	1000	0	100	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	१०६,१८२	yes	1100	0	100	
• रड	किलो ग्राम	१,१५०,१३१	yes	100	0	5	
• जस्ता पाता	बन्डल	१४,५३३					
• इट्टा	गोटा	८४६,४०७					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		२						
सव-इन्जिनियर		२						
अ.सव-इन्जिनियर								
समग्रमा								

तादी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

डकर्मी	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- कुशल किस्ता वितरण प्रक्रिया, जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको लागि सहयोग प्रक्रिया तिब्र गर्नुपर्ने

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका61_75%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- गरिवि
- भूमि संग सम्बन्धित मुद्धा
- अन्यत्र घर भएको

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

- जोखिममा रहेको समुह
- निम्न आर्थिक अवस्था
- सामाग्रीको अभाव
- महंगी
- अन्यत्र घर भएको

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- रकम होल्ड हुने देखिएको

समाधानका उपायहरू

- सहज ऋण सुविधा
- जोखिममा रहेकाहरूलाई सहयोग



श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: योगेश खनाल

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४३०९६८९०

पेश गर्ने

नाम: अशोक बिष्ट

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५१२३०१५३

स्वीकृत गर्ने:

नाम: नारायण प्रसाद पाण्डे

पद: अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५१२३०१५२